



I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para LicitaçãoGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	GOVERNO DO ESTADO RS	AVANÇAR SAÚDE	AMF LIAÇÃO E REFORMA	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO		ESPUMOSO / RS	RUA CENIRA STRELOW BERTOLO	E.S.F. DOUTOR RENÉ BACCIN				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mar-23	Não	Porto Alegre / RS	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE	24,87%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/23	Parcela 1 out/23	Parcela 2 nov/23	Parcela 3 dez/23	Parcela 4 jan/24	Parcela 5 fev/24	Parcela 6 mar/24	Parcela 7 abr/24	Parcela 8 mai/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		280.208,11	Parcela (%)	26,00%	22,70%	27,80%	23,49%				
			Parcela (R\$)	72.862,87	63.619,34	77.892,14	65.833,76				
			Acumulado (%)	26,00%	48,71%	76,51%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	72.862,87	136.482,21	214.374,35	280.208,11				
1.	AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	136.482,21	Parcela (%)	53,39%	46,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	53,39%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	72.862,87	136.482,21						
1.1.	AMPLIAÇÃO - SALA DE OBSERVAÇÃO E SANITÁRIO	100.407,47	Parcela (%)	52,91%	47,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	52,91%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	53.123,19	100.407,47						
1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.798,50	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.798,50							
1.1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	3.900,00	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.900,00							
1.1.3.	FUNDAÇÕES	9.321,96	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	9.321,96							
1.1.4.	SUPERESTRUTURA	20.670,19	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	20.670,19							
1.1.5.	PAREDES	13.547,23	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	13.547,23							
1.1.6.	COBERTURA	5.991,06	Parcela (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	5.991,06						
1.1.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.488,67	Parcela (%)	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	744,34	1.488,67						
1.1.8.	PISOS	8.653,73	Parcela (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	8.653,73						
1.1.9.	REVESTIMENTOS	11.112,70	Parcela (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	11.112,70						
1.1.10.	ESQUADRIAS	6.782,26	Parcela (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	6.782,26						

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/23	Parcela 1 out/23	Parcela 2 nov/23	Parcela 3 dez/23	Parcela 4 jan/24	Parcela 5 fev/24	Parcela 6 mar/24	Parcela 7 abr/24	Parcela 8 mai/24
1.1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	4.615,67	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 4.615,67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.937,23	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 1.387,45	80,00% 100,00% 6.937,23	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	820,68	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 820,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.767,59	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 753,52	80,00% 100,00% 3.767,59	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.	AMPLIAÇÃO - DEPÓSITO DE RESÍDUOS	36.074,74	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	54,72% 54,72% 19.739,68	45,28% 100,00% 36.074,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	352,91	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 352,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.2.	MOVIMENTO DE TERRA	2.107,41	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 2.107,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.3.	FUNDAÇÕES	2.671,06	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 2.671,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.4.	SUPERESTRUTURA	6.454,90	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 6.454,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.5.	PAREDES	6.187,81	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 6.187,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	881,24	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 440,62	50,00% 100,00% 881,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.7.	PISOS	723,63	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 723,63	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.8.	REVESTIMENTOS	3.358,45	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.358,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.9.	ESQUADRIAS E CERCAMENTO DO DEPÓSITO	7.730,53	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 7.730,53	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.10.	PINTURAS E ACABAMENTOS	1.600,10	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.600,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.265,68	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 653,14	80,00% 100,00% 3.265,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	741,02	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 148,20	80,00% 100,00% 741,02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	54,19%	45,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/23	Parcela 1 out/23	Parcela 2 nov/23	Parcela 3 dez/23	Parcela 4 jan/24	Parcela 5 fev/24	Parcela 6 mar/24	Parcela 7 abr/24	Parcela 8 mai/24
2.	REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	143.725,90	Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	54,19% 77.892,14	100,00% 143.725,90				
2.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS	397,98	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 397,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.	DIVISÓRIAS INTERNAS DE GESSO ACARTONADO	2.679,93	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 2.679,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.	ESQUADRIAS NOVAS	7.914,72	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 7.914,72	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.1.	Portas Internas de Madeira	5.086,28	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 5.086,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.	Porta Externa de Alumínio - Novo acesso	2.828,44	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 2.828,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.	PISOS	90.289,70	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 50,00% 45.144,85	0,00% 100,00% 90.289,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.1.	Substituição do piso interno - piso sobre piso	90.289,70	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 45.144,85	50,00% 100,00% 90.289,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.5.	PINTURAS E ACABAMENTOS	42.443,57	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	51,26% 51,26% 21.754,66	48,74% 100,00% 42.443,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.5.1.	Pinura das novas divisórias	426,17	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 426,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.5.2.	Pintura das novas portas internas	639,58	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 639,58	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.5.3.	Repintura geral da edificação - interna e externa	41.377,82	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 20.688,91	50,00% 100,00% 41.377,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Local

22 de maio de 2023

Data

Nome: Gerson Luiz Cecchele
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAUR 054411
 ART/RRT: 12579185


 Gerson L. Cecchele
 Engenheiro Civil
 CREA/RS 54.411-D