

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS

Cronograma Fisio-Financeiro

Obra: **CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA E ÁREA PARA RECREAÇÃO**
 Local: **RUA PEDRO BAMBINI - ESQUINA RUA LUIZ PARIZOTTO - BAIRRO COOPERATIVA VELHA**
 Proponente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO**

Área (m²): **674,00**
 Valor Orçado: **79.225,70**
 BDI: **20%**

Item	Discriminação dos serviços	Peso %	Valor obras e serviços R\$	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03				
				%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,42%	1.127,51	100,00%	1.127,51							
2.	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1,86%	1.477,43	100,00%	1.477,43							
3.	MOVIMENTO DE TERRA	1,75%	1.385,90	100,00%	1.385,90							
4.	EMBASAMENTO	2,62%	2.077,25	100,00%	2.077,25							
5.	MURO DE CONTENÇÃO	21,23%	16.818,88	100,00%	16.818,88							
6.	ALAMBRADO	19,75%	15.648,68			100,00%	15.648,68					
7.	PAVIMENTAÇÃO	13,46%	10.667,58					100,00%	10.667,58			
8.	GRAMADO SINTÉTICO NA QUADRA ESPORTIVA	31,98%	25.339,47			100,00%	25.339,47					
9.	ILUMINAÇÃO	5,12%	4.054,29					100,00%	4.054,29			
10.	BANCOS DE CONCRETO	0,79%	628,70					100,00%	628,70			
Total		100,00%	79.225,70	28,89%	22.886,98	51,74%	40.988,15	19,38%	15.350,57			
Total Acumulado		100,00%	79.225,70	28,89%	22.886,98	80,62%	63.875,13	100,00%	79.225,70			

Espumoso, 02 de agosto de 2017.

Cássia Ângela Ranzi
 Arquiteta - CAU A 113215-6